

১২.১১.২০১৭

Annual Report


2018-2019

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯



বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)



বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ মোশ্তাক হাসান এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিসিক

উপদেষ্টা

ড. মোহা: আব্দুস ছালাম
(যুগ্ম সচিব) ও পরিচালক (প্রযুক্তি)

সম্পাদক

মো: মাজহারুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস)

সহযোগী সম্পাদক

মো: মনিরুল হক ভূঁইয়া, উপ-মহাব্যবস্থাপক
শাহরিয়ার পারভীন, উপ-ব্যবস্থাপক
নাহিনা আকতার, উপ-ব্যবস্থাপক
ফেরদৌস আরা বেগম, উপ-ব্যবস্থাপক
এ আর এম মোশফেক হোসেন, মূল্যায়ন কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ

মো: রমজান আলী
নকশাবিদ

কম্পিউটার কম্পোজ

মো: আরিফুর রহমান আরিফ

প্রকাশ

এমআইএস বিভাগ
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিবিক্রয় এলাকা-১০০০

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : বিসিক পরিচিতি		৮
১.১	পটভূমি	৮
১.২	রূপকল্প	৮
১.৩	অভিলক্ষ্য	৮
১.৪	কর্মকৌশল	৮
১.৫	কার্যক্রম : উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	৮-৯
১.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : সাংগঠনিক কাঠামো		১০
২.১	জনবল	১০
২.২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১০
তৃতীয় অধ্যায় : বিসিকের কর্মকাণ্ড পরিচিতি		১১
৩.১	বিসিকের কর্মকাণ্ড	১১-১২
	প্রযুক্তি বিভাগ, বিপণন বিভাগ ও নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম	১৩
	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি) এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৪
চতুর্থ অধ্যায় : অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম		১৫
৪.১	বিসিক শিল্পনগরী কার্যক্রম	১৫
৪.২	বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি	১৫
৪.৩	বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত অবস্থা	১৫-১৬
৪.৪	জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান	১৭-১৮
৪.৫	লবণ শিল্পের উন্নয়ন	১৯
৪.৬	মৌমাছি পালন কর্মসূচি	১৯
৪.৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন	২০
৪.৮	দহগ্রাম ও আংগরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন	২০
৪.৯	দাসিয়ারছড়া অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	২০
৪.১০	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান	২০
৪.১১	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা	২০
পঞ্চম অধ্যায় : মানব সম্পদ উন্নয়ন		২১
৫.১	বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	২১-২২
ষষ্ঠ অধ্যায় : উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন		২৩
৬.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২৩


ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬.২	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ	২৩-২৬
৬.৩	বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৬
৬.৩.১	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল	২৬
৬.৩.২	বিসিক শিল্পনগরী, বালকাঠি	২৬
৬.৩.৩	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬
৬.৩.৪	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প	২৭
৬.৪	অবশিষ্ট চলমান ২৩টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ	২৭
৬.৪.১	চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা	২৭
৬.৪.২	এপিআই শিল্প পার্ক	২৭
৬.৪.৩	গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	২৭
৬.৪.৪	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	২৮
৬.৪.৫	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ	২৮
৬.৪.৬	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব	২৮
৬.৪.৭	Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)	২৮
৬.৪.৮	ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	২৮
৬.৪.৯	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা	২৮
৬.৪.১০	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২	২৮
৬.৪.১১	বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা	২৯
৬.৪.১২	বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন	২৯
৬.৪.১৩	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	২৯
৬.৪.১৪	বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল	২৯
৬.৪.১৫	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী	২৯
৬.৪.১৬	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ	৩০
৬.৪.১৭	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	৩০
৬.৪.১৮	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	৩০
৬.৪.১৯	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী	৩০
৬.৪.২০	শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (২য় পর্ব)	৩০
৬.৪.২১	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	৩০
৬.৪.২২	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অনুল্লত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ	৩১

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬.৪.২৩	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ	৩১
৬.৫	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ	৩১
	সপ্তম অধ্যায় : ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৩২
৭.১	ঋণ কার্যক্রম	৩২
	অষ্টম অধ্যায় : দেশব্যাপী মেলা আয়োজন	৩৩
৮.১	বিপণন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মেলা	৩৩
৮.২	নকশা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত মেলা	৩৪
	নবম অধ্যায় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন	৩৫-৩৯
	দশম অধ্যায় : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক	৪০-৪২
	একাদশ অধ্যায় : সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	৪৩-৪৭
	দ্বাদশ অধ্যায় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৪৮
	ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিবিধ কার্যক্রম	৪৯-৫২
১৩.১	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪৯
১২.২	বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ	৪৯
১৩.৩	বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ উদযাপনে বিসিকের কর্মপরিকল্পনা	৫০
১৩.৪	বিসিকের মহাপরিকল্পনা	৫০-৫২
পরিশিষ্ট-ক	এপিএ অর্জন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)	৫৪-৫৯
পরিশিষ্ট-খ	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)	৬০-৬২

অবতরণিকা

তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে) প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৭ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন অ্যাক্ট' উপস্থাপন করেন, যার মাধ্যমে ইপসিক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠানটি বিসিক নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে ঋণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপন এবং লবণ শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বিসিক বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে সুতা আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীকালে ১৯৮০ এর দশকে বিসিকে উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ হতে পণ্য বিপণন পর্যন্ত ২৬ ধরনের ৫৬টি সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, পণ্য বিপণনে সহায়তা করার লক্ষ্যে জাতীয় মেলাসহ বিভিন্ন মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ, খোলাবাজার ও হাটকর্ণার স্থাপন, সেমিনার, কর্মশালা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন, নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ, খুচরা যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী সাব-কন্ট্রাক্টিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ এবং বৃহৎ শিল্পের সাথে তালিকাভুক্ত ইউনিটের সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন উল্লেখযোগ্য। সময়াবর্তে কার্যপরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে বিসিকের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোও দিন দিন মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মাঝারি শিল্পকেও বিসিকের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান ২০১৯ সালে এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প পার্ক স্থাপনসহ নতুন নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিসিকের ৫৬টি এমআইএস কর্মকাণ্ডের মধ্যে ৫২টি কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি সন্তোষজনক। অবশিষ্ট ৪টি কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ৫০% এর নীচে। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০টি কর্মকাণ্ডের মধ্যে ১৮টি কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ১০০% ও ২টি কার্যক্রমের অগ্রগতি ৮০% এর নীচে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিসিকে ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন ছিল। তন্মধ্যে জুন ২০১৯ মাসে ৪টি প্রকল্পের যথাক্রমে ১) বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল ২) বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি, ৩) আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন ও ৪) সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় বর্তমান ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম সকলের নিকট তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হলো। বিসিকের এমআইএস বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রমসাধ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে অবদান রেখেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।



(মোঃ মোশ্তাক হাসান, এনডিসি)
চেয়ারম্যান, বিসিক

প্রথম অধ্যায়

বিসিক পরিচিতি

১.১ পটভূমি

১৯৫০-এর দশকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। কৃষিই ছিল তখন দেশের মূলভিত্তি এবং শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশই কৃষিখাতে নিয়োজিত ছিল। ফলে কৃষিখাতে নিয়োজিত এই বিশাল শ্রমশক্তির অধিকাংশই বছরের বেশীরভাগ সময় কর্মহীন থাকতো। অপরদিকে তৎকালীন সময়ে দেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল মাত্র ২ শতাংশ। তাই কৃষিখাত হতে দেশের অর্থনীতির নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদে কোয়ালিশন সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে পুনরায় অ্যাক্ট পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। বিসিক প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে আনুষঙ্গিক সেবা সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিসিকের সহায়তায় অনেক প্রতিষ্ঠান প্রথমে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে শুরু করলেও পরবর্তীতে সে সব প্রতিষ্ঠান মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিকের সহায়তায় বেসরকারি উদ্যোগে নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র নিরসন

১.৪ কর্মকৌশল (Strategy)

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি
- পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী স্থাপন
- দক্ষ জনবল সৃষ্টি
- অবকাঠামো উন্নয়ন
- আর্থিক, কারিগরি ও বিপণন সুবিধা প্রদান
- উন্নত ও আধুনিক নকশা উদ্ভাবন
- আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি

১.৫ কার্যক্রম

বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে :

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক

- সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা অন্বেষণ ও সহায়তা প্রদান;
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন;
- শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত শিল্পপ্লট বরাদ্দ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;

- সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- শিল্পপণ্যের নকশা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে মেলার আয়োজন;
- লবণ উৎপাদন ও আয়োড়িনযুক্তকরণ;
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌমাছি পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

নিয়ন্ত্রণমূলক

- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প রেজিস্ট্রেশন;
- কর, শুল্ক, কর অবকাশ ইত্যাদি মওকুফ বিষয়ে সুপারিশ ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি/রপ্তানির সুপারিশ ;
- আয়োড়িনযুক্ত লবণ উৎপাদন শিল্পের রেজিস্ট্রেশন;
- সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ ইত্যাদি।

১.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিক চেয়ারম্যানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।
- বিসিকের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২০টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৮টি কর্মকাণ্ড ১০০%, ১টি কর্মকাণ্ড ৭৯% ও অন্যটি ১টি ৫০% অর্জিত হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদত্ত হলো।



শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিকের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করছেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্প সচিব জনাব মো: আবদুল হালিম ও বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোশ্তাক হাসান, এনডিসি মহোদয়

দ্বিতীয় অধ্যায় সাংগঠনিক কাঠামো

২.১ জনবল

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত বিসিকের সামগ্রিক কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজস্ব বাজেটে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ২৪১০ জন। তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৯৪৭ জন এবং কর্মচারী ১৪৬৩ জন। বর্তমানে ৪৯৯ জন কর্মকর্তা ও ১০৯২ জন কর্মচারী সহ মোট ১৫৯১ জন কর্মরত আছেন।

ক্র.	কর্মকর্তা/কর্মচারী	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১.	অনুমোদিত জনবল	৯৪৭	১৪৬৩	২৪১০
২.	বিদ্যমান জনবল	৪৯৯	১০৯২	১৫৯১
৩.	শূন্যপদ	৪৪৮	৩৭১	৮১৯
* সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ - ৫৫৬টি				
* পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য পদ - ২৬৩টি				
* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিয়োগকৃত - ১২৫ জন।				
* ২০-০৮-২০১৯ তারিখে ৩১৯টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় ১ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে।				

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিসিক সারাদেশে মোট ১৭৮টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে কার্যালয়সমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

ক্র.	অফিসের নাম	সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	১টি
২.	আঞ্চলিক (বিভাগীয়) কার্যালয়	৪টি
৩.	জেলা কার্যালয় (শিল্প সহায়ক কেন্দ্র)	৬৪টি
৪.	শিল্পনগরী কার্যালয়	৭৬টি
৫.	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার	১টি
৬.	বিসিক লবণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	৯টি
৭.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :	
	ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি), ঢাকা	১টি
	খ) নকশা কেন্দ্র	১টি
	গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৫টি
	ঘ) মৌচাষে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬টি
	মোট	১৭৮টি

তৃতীয় অধ্যায়

বিসিকের কর্মকাণ্ড পরিচিতি

৩.১ বিসিকের কর্মকাণ্ড

বিসিক মূলত ২৬ ধরনের ৫৬টি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিসিক উদ্যোক্তা চিহ্নিত হতে শুরু করে পণ্য বিপণন পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৪৩টি কর্মকাণ্ড ৮০% হতে ১০০%, ৯টি কর্মকাণ্ড ৫০% হতে ৭৯% এবং ৪টি কর্মকাণ্ড ৫০% এর নীচে অর্জিত হয়েছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি দেয়া হলো :

ক্রঃ	কর্মকাণ্ডের নাম		বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপূঞ্জিত		
				অগ্রগতি	অগ্রগতির হার(%)	
০১	০২		০৩	০৪	০৬	
০১	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	মাঝারি শিল্প	৩৫৬	৩৩৬	৯৪%	
		ক্ষুদ্র শিল্প	৪,৬০০	৪৭৩১	১০৩%	
		কুটির শিল্প	৯,০০০	৯৫৭৮	১০৬%	
০২	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	১১,৩১৫	১০৬০০	৯৪%	
		দক্ষতা উন্নয়ন	৯,১৬০	৭০১৯	৭৭%	
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন (নূতন)	মাঝারি শিল্প	৪২	৪৮	১১৪%	
		ক্ষুদ্র শিল্প	৫১২	৫১৭	১০১%	
০৪	প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন	মাঝারি শিল্প	৫০	৩৫	৬২%	
		ক্ষুদ্র শিল্প	১,৮৮০	২১৮২	১১৬%	
		কুটির শিল্প	৫,৫৯০	৫৩৭৩	৯৬%	
০৫	ঋণ- ব্যবস্থাকরণ/ সহায়তাকরণ	মাঝারী শিল্প	নতুন	১৬	১৬	১০০%
			বিদ্যমান	৩৪	২০	৫৯%
		ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	৮০০	১০১৭	১২৭%
			বিদ্যমান	৯৭০	১১২৯	১১৬%
		কুটির শিল্প	নতুন	২,২৮০	২৮১২	১২৪%
			বিদ্যমান	২,৪৬০	২৮৩৯	১১৫%
০৬	উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন	মাঝারি শিল্প	৫০	৪৭	৯৪%	
		ক্ষুদ্র শিল্প	৯৫০	১০৪৫	১১০%	
		কুটির শিল্প	১৭৮০	১৮৬২	১০৫%	
০৭	প্রকল্প নিবন্ধীকরণ	মাঝারি শিল্প	১৬	১৪	৮৭%	
		ক্ষুদ্র শিল্প	৭৪০	৬১৭	৮৩%	
		কুটির শিল্প	১৮৪৪	১৭০৬	৯৩%	
০৮	ক) ঋণ বিতরণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন তদারকিকরণ	ক্ষুদ্র শিল্প	১৮০০	২৭৩৬	১৫২%	
		কুটির শিল্প	৫০২০	৬৫৯৪	১৩১%	
	খ) ঋণ আদায়ের জন্য শিল্প ইউনিট পরিদর্শন	ক্ষুদ্র শিল্প	৫৮০০	৭৩৭৩	১২৭%	
		কুটির শিল্প	১৫৫৪০	২০২০৫	১৩০%	

ক্র.	কর্মকাণ্ডের নাম		বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বছরের ক্রমপুঞ্জিত		
				অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	
০৯	পণ্যের শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান	ইউনিট সংখ্যা	১০০	৩২	৩২%	
		আমদানি স্বত্ব (কোটি টাকায়)	২৩০.০০	৯৪.৭৯	৪১%	
১০	নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ	উন্নয়ন	৫০০	৪৮০	৯৬%	
		বিতরণ	২৫১০	২৪৫৯	৯৮%	
১১	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংগ্রহ	৬০	৬০	১০০%	
		বিতরণ	১০৮৫	১০৮২	১০০%	
১২	সাব-সেক্টর স্ট্যাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ		৬০	৫২	৮৭%	
১৩	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৪৩৮	৪১৬	৯৫%	
১৪	বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন		৩৫	৩২	৯১%	
১৫	ক) মেলা আয়োজন		১৯	১৫	৭৯%	
	খ) মেলায় অংশ গ্রহণ		১৩৭	১০২	৭৪%	
১৬	শিল্প জার্নাল/ নকশা ও বিপণন সংক্রান্ত পুস্তিকা/প্রযুক্তি বার্তা প্রণয়ন ও প্রকাশ (সংখ্যা)		২০	১৩	৬৫%	
১৭	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন		৬	১০	১০০%	
১৮	ক) মূল্যায়ন (প্রকল্প)		২	-	-	
	খ) কোর্স মূল্যায়ন		৫০	৫০	১০০%	
১৯	গবেষণা কার্যক্রম		৩	-	-	
২০	ক) সাব-কনট্রোলিং ইউনিট তালিকাভুক্তকরণ		৬০	৩২	৫৩%	
	খ) সাব-কনট্রোলিং সংযোগ স্থাপন		৬০	৫৩	৮৮%	
	গ) পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		১৫.০০	১৭.২০	১১৫%	
২১	ক্রোতা-বিক্রোতা সম্মেলন আয়োজন		৪	১৪	১০০%	
২২	লবণ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)		১৮.০০	১৮.২৪	১০১%	
২৩	মধু উৎপাদন (মেট্রিক টন)		১১০০.০০	১৮০৫.৬৮	১৬৪%	
২৪	বিসিক কর্তৃক সরাসরি ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)		১৪৮২.০০	১০৭৪.০০	৭২%	
২৫	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ		১০০	৮৮	৮৮%	
২৬	কর্ম- সংস্থান সৃষ্টি	মাঝারী শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪২০০	৩০৪৮	৭৩%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৪২০০	৫৪৮৩	১৩০%
			মোট মাঝারী শিল্প	৮৪০০	৮৫৩১	১০১%
		ক্ষুদ্র শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	২০০০০	২০১৪৩	১০১%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	১৪২৫০	১৫৮১০	১১১%
			মোট ক্ষুদ্র শিল্প	৩৪২৫০	৩৫৯৫৩	১০৫%
		কুটির শিল্প	ঋণের মাধ্যমে	৪৫৬০	১৪১০৮	৩১০%
			উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগে	৩৫৬০	৫৯২৩	১৬৬%
			মোট কুটির শিল্প	৮১২০	২০০৩১	২৪৭%
		মোট মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প			৫০৭৭০	৬৪৫১৫

প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	৬০টি	৬০টি	১০০%
২.	কারিগরি তথ্য বিতরণ	৭৫টি	৭৫টি	১০০%
৩.	সাব-কন্ট্রোলিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ	৬০টি	৩২টি	৫৩%
৪.	সাব-কন্ট্রোলিং সংযোগ স্থাপন	৬০টি	৫৩টি	৮৯%
৫.	পণ্য সরবরাহের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৫.০০	১৭.২০	১১৫%

বিপণন বিভাগের কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার
১.	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন	৪৩৮টি	৪১৬টি	৯৫%
২.	বিপণন সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৫টি	৩২টি	৯১%
৩.	মেলা আয়োজন (দেশে)	১৪টি	১০টি	৯৩%
৪.	মেলায় অংশগ্রহণ (দেশে)	১৩৬টি	৯৪টি	৭৬%
৫.	মেলায় অংশগ্রহণ (বিদেশে)	৫টি	৮টি	১৪০%
৬.	ফ্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন	৪টি	৪টি	১০০%

নকশা কেন্দ্রের কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১.	নকশা নমুনা উন্নয়ন	৫০০টি	৪৮০টি	৯৬%
২.	নকশা নমুনা বিতরণ	১৪০০টি	১৩৪৮টি	৯৬%
৩.	মেলা আয়োজন	৫টি	৫টি	১০০%

স্কুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি) এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্র.	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতির হার
ক)	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন	১০টি	১০০%
খ)	সাধারণ ব্যবস্থাপনা	১০টি	১০০%
গ)	শিল্প ব্যবস্থাপনা	১০টি	১০০%
ঘ)	অর্থ ব্যবস্থাপনা	১০টি	১০০%
ঙ)	বিপণন ব্যবস্থাপনা	১০টি	১০০%
	মোট কোর্স	৫০টি	১০০%

“ স্কুদ্র শিল্প স্কুদ্র নয়
স্বীরে স্বীরে বড় হয় ”

চতুর্থ অধ্যায়

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.১ শিল্পনগরীর কার্যক্রম

বিসিক ১৯৬০ সাল হতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিল্পনগরী স্থাপন কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তারা অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনে সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিসিক শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে বাস্তবায়িত ৭৬টি শিল্পনগরীতে মোট ১০৫৯০টি প্লট আছে। এর মধ্যে ১০১৩৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৮৮৩টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে।

৪.২ বিসিক শিল্পনগরীর সুবিধাদি

- শিল্পনগরীতে শিল্প স্থাপন উপযোগী শিল্প প্লট আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান ;
- শিল্প পরিচালনার জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস, নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট বিদ্যমান ;
- অধিকাংশ শিল্পনগরী মহাসড়কগুলোর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান ;
- শিল্প প্লটের মূল্য ৫ বৎসরের ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিধায় উদ্যোক্তাকে পুরো মূল্য এককালীন পরিশোধ করতে হয় না ;
- শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ পরিচালনার জন্য বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

৪.৩ বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত শিল্পনগরীসমূহের প্লট সংক্রান্ত অবস্থা

উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে উক্ত খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত শিল্প ইউনিটগুলো পণ্য উৎপাদন এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যমান শিল্পনগরীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

শিল্পনগরীর কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি (শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)


বিভাগের নাম	শিল্পনগরীর সংখ্যা	শিল্প প্লটের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	অবরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা	শিল্প ইউনিটের বিবরণ				কর্মসংস্থান (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)			
					উৎপাদনরত	নির্মাণাধীন	রুগ্ন/বন্ধ	মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)	
	১	২	৩ (৪+৫)	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭+৮)	১০	১১	১২
ঢাকা	২৪	৩৭৫২	৩৭৪০	১২	২৩৩১	২৭৮	২২১	২৮৩০	২০৬৬৭৪	১৯০১০০	৩৯৬৭৭৪	
চট্টগ্রাম	২৩	২৫২৬	২৩৪৬	১৮০	১০২৩	১৭৬	১২৪	১৩২৩	৬০৫৫২	৫৫৪৯৭	১১৬০৪৯	
রাজশাহী	১৮	২৪৯৬	২৩৮৬	১১০	৮৭১	৬৬	৬৭	১০০৪	৩১৮৭৫	১৩৫২১	৪৫৩৯৬	
খুলনা	১১	১৮১৬	১৬৬৭	১৪৯	৫০৬	১৭২	৪৮	৭২৬	২৩৫০৭	৮৮৯৪	৩২৪০১	
মোট	৭৬	১০৫৯০	১০১৩৯	৪৫১	৪৭৩১	৬৯২	৪৬০	৫৮৮৩	৩২২৬০৮	২৬৮০১২	৫৯০৬২০	

বি.দ্র: বিসিকের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ মোট কর্মসংস্থান হয়েছে ৮,০৪,৪৩৫ জনের এবং শুধুমাত্র শিল্পনগরীতে কর্মরত জনবল হচ্ছে ৫,৯০,৬২০ জন।

Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation

Location Map of Industrial Services Centre, Industrial Estates and Parks

- Industrial Services Centre 
- Present Industrial Estate/Park 
- Skill Development Training Centre 
- Bee Keeping Training Centre 
- Design Centre 
- Small & Cottage Industries Training Institute 



40 0 40 80 120 Kilometers

Prepared by : Md. Monirul Haque Bhuiyan, Deputy Manager, MIS Division, BSCIC (July 2018)

৪.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান


জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্প খাতের উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিসিকের শিল্পনগরীগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহের অবদান সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র.	বিষয়	সাফল্য
১.	বাস্তবায়িত শিল্পনগরী	৭৬টি
২.	শিল্পপ্লট	১০,৫৯০টি
৩.	বরাদ্দকৃত প্লট	১০,১৩৯টি
৪.	বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে শিল্প ইউনিট	৫,৮৮৩ টি
৫.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	৪,৭৩১টি
৬.	শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ	২৭,৬৮৯ কোটি টাকা
৭.	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	৫,৯০,৬২০ জন
৮.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৮-১৯)	৫০,৬৮২.৩৫ কোটি টাকা
৯.	রফতানিমুখী শিল্প ইউনিট	৯৪৬টি
১০.	রফতানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (২০১৮-১৯)	২৪,৭৫৫.৩৭ কোটি টাকা
১১.	শিল্পনগরী থেকে সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১৮-১৯)	২০৩৭.১৪ কোটি টাকা


চিত্র-১: স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)



চিত্র ২ : শিল্পনগরীতে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)



চিত্র-৩: শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের বার্ষিক বিক্রয় মূল্য (২০১০-২০১৯)



বিসিকের অন্যান্য কার্যক্রম

৪.৫ লবণ শিল্পের উন্নয়ন:

কক্সবাজার অঞ্চলে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি নামক একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কাঁচা লবণ উৎপাদনে সহায়তা করা হয়ে থাকে। পূর্বে সনাতন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করা হতো। তাই উৎপাদন কম হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিসিকের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দান কার্যক্রম গ্রহণে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই প্রকল্পে ৫৫০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিসিক লবণ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১৮.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন কাঁচা লবণ উৎপাদন হয়েছে।

বিসিকের সহায়তায় অপরিশোধিত লবণ উৎপাদন

লক্ষ মেট্রিক টন

অর্থবছর	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন
২০১২-১৩	১৫.০৬	১৫.২০	১৬.৩৩
২০১৩-১৪	১৫.৮০	১৬.০০	১৭.৫৩
২০১৪-১৫	১৬.৫৮	১৮.০০	১২.৮২
২০১৫-১৬	১৭.৪০	১৮.০০	১৫.৫৫
২০১৬-১৭	১৬.৫৭	১৮.০০	১৩.৬৪
২০১৭-১৮	১৬.৫৭	১৮.০০	১৪.৯৩
২০১৮-১৯	১৬.৫৭	১৮.০০	১৮.২৪

৪.৬ মৌমাছি পালন কর্মসূচি

বিসিক মৌমাছি পালন কর্মসূচি নামক স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উদ্যোক্তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্বখাতে ২৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৌমাছি পালন কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি মৌমাছির সহায়তায় ভালোভাবে পরাগায়নের মাধ্যমে শস্য/ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। বিসিকের উন্নয়ন বিভাগ ৬টি মৌমাছি উৎপাদন কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র ও ৬৪ জেলায় শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে মৌ পালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১৮০৫.৬৮ মে. টন মধু উৎপাদিত হয়েছে।

বিসিকের সহায়তায় মধু উৎপাদন

অর্থবছর	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন)
২০১২-১৩	৯০.০০	৯১.৩৫
২০১৩-১৪	৯০.০০	৯১.৪৩
২০১৪-১৫	১০০.০০	৪৮৮.৫৮
২০১৫-১৬	৫০০.০০	১৭৫৩.৬৪
২০১৬-১৭	১০০০.০০	১৫৯২.৭০
২০১৭-১৮	১০০০.০০	১৪২৩.৩৯
২০১৮-১৯	১১০০.০০	১৮০৫.৬৮

৪.৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন

বিসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়ের সংস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে। এই কর্মসূচির আওতায় তাদের উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের বিপণন সহায়তা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা সৃষ্টি, তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান, যন্ত্রপাতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করে থাকে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ দহগ্রাম ও আংগরপোতা অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন

বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দহগ্রাম ও আংগরপোতা ছিটমহল করিডোরের অভাবে মূল ভূমি থেকে আলাদা ছিল। ১৯৯২ সালে তিন বিঘা করিডোরের মাধ্যমে এই ছিটমহলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন মূল ভূমি থেকে আলাদা থাকার ফলে এই এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ে ছিল। তিন বিঘা করিডোর-এর মাধ্যমে দহগ্রাম-আংগরপোতা ছিটমহলে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উক্ত এলাকার দুঃস্থ জনগণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক একটি ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪.৯ দাসিয়ারছড়া অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ছিটমহলবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক কুড়িগ্রাম জেলায় দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও জিডিপিতে অবদান

মাঝারি শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	১৪৬ টি
ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	১,২৬,১০০ টি
কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)	৮৫৭,০০০ টি
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে নিয়োজিত জনবল	৩৮.৭৯ লক্ষ জন
জিডিপি'তে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান	২৪.২১%
জিডিপি'তে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান	৩.৮৫%
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রবৃদ্ধির হার	১০.২৬%

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

৪.১১ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ অনুযায়ী তখন দেশে ১৬,৩৩১ টি ক্ষুদ্র এবং ২,৩৪,৯৩৪ টি কুটির শিল্প ছিল।

বিসিক ১৯৭৮ সালে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ১৯৮০ সালে কুটির শিল্পের উপর দ্বিতীয় দফা জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্র শিল্প ২৪,০০৫টিতে এবং কুটির শিল্প ৩,২১,৭৪৫টিতে উন্নীত হয়েছে।

পরবর্তীতে ১৯৮৫-৮৯ মেয়াদে বিসিকের সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় যা ১৯৯১ সনে প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ৩৮,২৯৪টি এবং কুটির শিল্প ৪,০৫,৪৭৮টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গত জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিসিকের তথ্য অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ১,২৬,১০০টি এবং কুটির শিল্পের সংখ্যা ৮,৫৭,০০০টি।

পঞ্চম অধ্যায়
মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ বিসিকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের সাধারণত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রতিটি জেলায় অবস্থিত জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে। অন্যদিকে, ঢাকার মতিঝিলে বিসিক প্রধান কার্যালয় ভবনে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, তিনটি পার্বত্য জেলা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) দক্ষতা উন্নয়ন :				
ক্র.	কার্যালয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার
১।	দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (১৫টি), সাবকন্ট্রাকটিং ও যৌথ উদ্যোগে	৪৫৯৫ জন	৪৪২৫ জন	৯৬%
২।	আইসিটি সেল	১৫০ জন	১৩৯ জন	৯৩%
৩।	নকশা কেন্দ্র	১৩৮০ জন	৫০৬ জন	৩৭%
৪।	রাজস্বখাতে মৌমাছি পালন কর্মসূচি	৩২০ জন	২৭০ জন	৮৪%
৫।	দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০ জন	৬০ জন	৬০%
৬।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৬৫ জন	৮৬৫ জন	১০০%
৭।	লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৫০ জন	৫৫০ জন	১০০%
	উপ-মোট	৭৯৬০ জন	৬৮১৫ জন	৮৬%

(খ) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন :				
ক্র.	কার্যালয়	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)	১৭৫০ জন	১৪৩৫ জন	৮২%
২।	ঢাকা বিভাগ - শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (১৭টি)	২৪০০ জন	২৪০৬ জন	১০০%
৩।	চট্টগ্রাম বিভাগ - শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (১৫টি)	২২০০ জন	২২২৫ জন	১০০%
৪।	রাজশাহী বিভাগ - শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (১৬টি)	২২৫০ জন	২২৫৪ জন	১০০%
৫।	খুলনা বিভাগ - শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (১৬টি)	২০৫০ জন	২০২৪ জন	৯৯%
৬।	প্রশিক্ষণ শাখা (প্রধান কার্যালয়)	২৬০ জন	২৫৬ জন	৯৮%
	উপ-মোট	১০৯১০ জন	১০৬২৫ জন	৯৭%
	সর্বমোট (ক+খ)	১৮৮৭০ জন	১৭৪৪০ জন	৯২%



বিসিক প্রশিক্ষণ শাখা আয়োজিত বিসিকে কর্মরত দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্তাক হাসান, এনডিসি



বিসিক কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ষষ্ঠ অধ্যায়

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৬.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিসিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২৭টি বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অগ্রগতির হার (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০০৩-জুন ২০১৯)	১০৭৮৭১.০০ -	৭৪০০.০০ -	৭৪০০.০০ -	৭৩৫৮.৪৩ -	৯৯% -	৭৯২১০.৭৬ -
০২.	অ্যাকাটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২০)	৩৮১০০.০০ -	৯০০.০০ -	৯০০.০০ -	৮৮৭.০০ -	৯৮% -	২৩৯৯৬.৫৬ -
০৩	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২০)	১০২৮৩.০০ -	১১৫.০০ -	১১৫.০০ -	৯৫.২৫ -	৮৩% -	৯১৩৭.১৭ -
০৪.	বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	১৬১৬.০০ -	১.০০ -	- -	- -	- -	১৪.৯২ -
০৫.	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯)	৬২৮১০.০০ -	৪০০০.০০ -	৪০০০.০০ -	৩৯২২.১৯ -	৯৮% -	১৪২৫৯.৭৭ -
০৬.	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)	৭৭২০.০০ (২৭২০.৬৩)	২৫৬.০০ (৫৩.০০)	২৫৬.০০ (৫৩.০০)	২৪৫.৮২ (৫৩.০০)	৯৬% (১০০%)	৭৬১৭.৪৪ (২৬৫০.৩০)
০৭.	বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১১- ডিসেম্বর ২০২০)	১৮০৮.০০ -	১১২.০০ -	১১২.০০ -	১১০.৪০ -	৯৮% -	৫৪৯.২৫ -

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অগ্রগতির হার (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৮.	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৯)	১১০০.০০ -	১৯৬.০০ -	১৯৬.০০ -	১৭৫.০০ -	৮৯% -	১০৫৭.২৬ -
০৯.	বিসিক শিল্প নগরী, শ্রীমঞ্জল (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)	৪৯১৪.০০ -	১৪০৭.০০ -	১৩৭৪.১০ -	১৩৭৪.১০ -	৯৭% -	৪৮৭১.০৫ -
*১০	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৮)	৭২৯১.০০ -	৪২৩.০০ -	২৬০.০০ -	১৮৪.৯৮ -	৪৪% -	৪৩৫৭.১৮ -
১১.	বিসিক শিল্প নগরী, বালকাঠি (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	১৬৭৮.০০ -	১৬৯.০০ -	১৬৯.০০ -	১৪৮.০০ -	৮৭% -	১৩৮৮.২৯ -
১২.	Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (৩০০০০.০০)	৪৯৪৫.০০ জিওবিঃ ৪৫.০০ প্রঃ সাঃ ৪৯০০.০০	৭৪২৫.৩২ জিওবিঃ ২২.৫০ প্রঃসাঃ৭৪০২ .৮২	৭৪২৫.৩১ জিওবিঃ ২২.৪৯ প্রঃসাঃ ৭৪০২.৮২	১০০% জিওবি ৫০% প্রঃসাঃ ১০০%	১৪২৭৪.৮১ জিওবিঃ ১১১.৮১ প্রঃসাঃ ১৪১৬৩.০০
১৩.	ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	৩৭০৫.০০ -	১০০.০০ -	১০০.০০ -	৯৭.২১ -	৯৭% -	২৭৫৭.১২ -
১৪.	বিসিক শিল্প নগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০)	৪২৮০.০০ -	২৫০.০০ -	২৫০.০০ -	২৪৬.১৪ -	৯৮% -	১৯৭৫.৫৫ -
১৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরী-২ (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	১৩১৭৪.২৪ -	৩৪৭.০০ -	৫০০.০০ -	৩৪৪.৮০ -	৯৯% -	৯০৫২.২২ -
১৬.	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	২৪৯৩.০০ -	৮০০.০০ -	৮০০.০০ -	৭৯৪.০১ -	৯৯% -	১০১০.১৪ -
১৭.	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)	৬২০০.০০ -	২২১০.০০ -	২২১০.০০ -	২১৫৯.০৩ -	৯৮% -	৩৩২৫.৩৭ -
১৮.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)	২৯৫৭৫.০০ -	১১২০০.০০ -	১১১৫০.০০ -	১১১২৯.৫২ -	৯৯% -	২২৮২৩.৩২ -
১৯.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)	১৩৩০০.০০ -	৫০০০.০০ -	৪৯৯৯.৯৯৫ -	৪৯৭১.৫৭ -	৯৯% -	৪৯৯৫.১০ -

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)
			আরএডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অগ্রগতির হার (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০.	নরসিংদী বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)	৮৮০১.৪৭ -	৬০০.০০ -	৬০০.০০ -	৫২.০১ -	৮% -	৫৪৭৬.০৪ -
২১.	বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯)	১৩৮৭০.০০ -	৫০০০.০০ -	৫০০০.০০ -	৪৯৮২.১০ -	৯৯% -	৭০৫৪.১৩ -
২২.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্প নগরী (বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	২৮০৫৭.০৮ -	১৮১০০.০০ -	১৮১০০.০০ -	১৮০৭০.৭৯ -	৯৯% -	২৩৬২৪.৭৪ -
২৩.	বিসিক শিল্প নগরী, রাউজান (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	৭৯৮৪.০০ -	৫২৫.০০ -	৫১২.৫ -	১২.৪৩ -	২% -	২৩৯১.০৩ -
২৪.	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	৬০৬০.০০ -	১৩৭০.০০ -	১৩৭০.০০ -	১২৩৫.৬৪ -	৯০% -	৩২০৫.৩৩ -
২৫.	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	১১০৪.০০ -	২৭৪.০০ আবর্তকঃ ২০.০০	২৫৪.০০ -	২৫৭.৭১ -	৯৪% -	৫৯৪.৮৪ -
২৬.	বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭ -ডিসেম্বর ২০১৯)	৫২২০.০০ -	১৩০.০০ -	১২৪.৯৮৫ -	১১৯.৫৩ -	৯২% -	১২১.৭৭ -
২৭.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২)	১৬১৫৭৩.০০ -	১০৩৭৬.০০ -	১০৩৭৬.০০ -	১০৩৭৬.০০ -	১০০% -	১০৩৭৬.০০ -
	মোট	৫৮৩০৭৭.৭৯	৭৬২০৬.০০	৭৮৫৫৪.৯	৭৬৭৭৪.৯৭	১০০%	২৫৯৫১৭.১৬
	জিওবি	৫৫০৩৫৭.১৬	৭১২৫৩.০০	৭১০৯৯.০৮	৬৯৩১৯.১৫	৯৭%	২৪৫৩৫৪.১৬
	প্রকল্প সাহায্য	৩২৭২০.৬৩	৪৯৫৩.০০	৭৪৫৫.৮২	৭৪৫৫.৮২	১০০%	১৪১৬৩.০০

এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতির হার (%)
২০১৪-২০১৫	১৮	৬৮৩.২৮	৩৬৪.৬৩	৩২৩.১৪	৮৯
২০১৫-২০১৬	২২	৮০৯.৫৮	৬৩৯.০৮	৩১৪.৩৯	৪৯
২০১৬-২০১৭	২৮	৮৭৮.০৯	৩৯২.৭৬	৩২৫.২৩	৮৩
২০১৭-২০১৮	২৬	৮৪০.৪১	৬২১.৮২	৪৫১.২৭	৭২
২০১৮-২০১৯	২৭	৫৭৭.৯০	৭৬২.০৬	৭৬৭.৭৫ (প্র: সা-৫.৬৯)	১০০

৬.৩ বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

৬.৩.১ বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯)

মৌলবীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ২০ একর জমিতে ৪৯১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪৮৭১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এ শিল্পনগরীতে ১৩০টি প্লটে ৯০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং ৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬.৩.২ বিসিক শিল্পনগরী ঝালকাঠি (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৯)

ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলায় ১৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১.০৮ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ৭৯টি প্লটে ৭৯টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৩৮৮.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৩.৩ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০০.০০ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১০৫৭.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ৯টি মধু মেলায় আয়োজন, ১০টি সেমিনার ও ১০০টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে মধু চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মধু আহরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটি আধুনিক মৌ-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০০ টি মৌ বাক্স, ২০০ টি মধু নিক্ষাশন যন্ত্র ও ২০০ সেট ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। মৌচাষীগণ এসব মৌ বাক্সসহ তাঁদের নিজ ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত মৌ বাক্স নিয়ে মৌ খামার পরিচালনা করছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৮০৫.৬৮ মে. টন মধু উৎপাদিত হয়েছে। বাংলাদেশের মধু বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

৬.৩.৪ সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
(প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)

বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে দেশে আয়োডিন লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭,৭২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এ প্রকল্পে ইউনিসেফ, এনআই ও গেইন সহায়তা করছে। ইউনিসেফের অর্থায়নে পটাশিয়াম আয়োডেট কেনা হচ্ছে। ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের শতভাগ পরিবারের আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনয়ন, ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং ১০০ শতাংশ ভোজ্য লবণে পরিমিত আয়োডিন মিশ্রণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭৬১৭.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায়ের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

৬.৪ অবশিষ্ট চলমান ২৩টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

৬.৪.১ চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৩ - জুন ২০১৯)

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দীবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চর আলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯,২১০.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৩টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে।

৬.৪.২ অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রোডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২০)

ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রোডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৩৯৯৬.৫৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ৪১টি প্লট ২৭টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ জমির কিস্তি প্রদান করে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

৬.৪.৩ গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০ - জুন ২০২০)

শিল্প উদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৫০ একর জমি সম্বলিত গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৮৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৯১৩৭.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ শিল্পনগরীতে উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্বলিত ৩৬০টি শিল্প প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে। বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২ হাজার ৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

৬.৪.৪ বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)

প্রকল্পটি বাতিলের জন্য গত ১২-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৬.৪.৫ বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯)

দেশে শিল্পায়নে গতি ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৬২৮১০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ১৪,২৫৯.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের মাটিভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ নৌ-বাহিনীর মাধ্যমে চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫৭০টি রপ্তানিমুখী আমদানি বিকল্প দেশজ শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং এর মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

৬.৪.৬ বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৮)

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় ৪০ একর জমিতে ৭২৯১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাটিভরাট কাজ চলমান। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪,৩৫৭.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ২৫১টি প্লটে ২৫১টি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

৬.৪.৭ Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Market (PRISM)

(প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০২৪)

প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাহায্যপুষ্ট। এ প্রকল্পের আওতায় বিসিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট এপ্রাইজাল এবং এমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দেশের বাইরে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন, প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল, টেকনোলজি ট্রান্সফার অফ ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট এবং অপারেশন এন্ড ইন্সট্রাকশন অফ ডিফারেন্ট ইটিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (স্কিটি), ১১টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নকশা কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করা হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ৩০টি ইনোভেটিভ প্রজেক্টকে অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ, বিপণন এবং প্রোডাকশন সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪২৭৪.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৪.৮ ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)

ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ৩৭০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৫০ একর জমিতে এ শিল্পনগরীটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ২৭৫৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীতে ৭২টি প্লটে ৬০টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.৯ বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গা (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০২০)

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় ৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৫ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নসহ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯৭৫.৫৫ লক্ষ টাকা। উক্ত শিল্পনগরীতে ১৬৯টি প্লটে ১৬০টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১০ রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯)

রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ প্রকল্পটি ১৩১৭৪.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য ৮৩৫.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণ

কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ৯০৫২.২২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩০৮টি শিল্প প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১১ বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১১ - ডিসেম্বর ২০২০)

বরগুনা জেলা সদরে ১০.২০ একর জমিতে শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪৯.২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫৯টি শিল্প প্লটে ৫৯টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১২ বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুনর্নিমাণ ও আধুনিকায়ন

(প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৯)

বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুনর্নিমাণ ও আধুনিকায়নের প্রকল্পটি ২৪৯৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০১০.১৪ লক্ষ টাকা। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নরসিংদি ও পাবনা জেলায় অবস্থিত ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও পুনর্গঠন করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে ৯টি ট্রেডে ৪৬০০টি কার্যকরি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে।

৬.৪.১৩ তেজগাঁও -এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)

ঢাকাস্থ তেজগাঁও-এ ৬২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে বিসিকের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ০২-০৮-২০১৮ তারিখে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে ভবনটির নির্মাণ কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ব্যয় ৩৩২৫.৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিসিকের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং অন্যান্য সহযোগী কার্যালয় স্থানান্তর করা হবে। বিসিক বহুতল ভবনটি নির্মাণ হলে আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য প্রকল্প অফিসের ভাড়া সাশ্রয় হবে। এছাড়াও অফিস স্পেস ভাড়ার মাধ্যমে বিসিকের আয়ের পথ সুগম হবে।

৬.৪.১৪ বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)

টাঙ্গাইল শিল্পপার্ক শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ২৯,৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ৫০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৬১৪.১৪ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২৮২৩.৩২ লক্ষ টাকা। শিল্পনগরীতে ২৭১টি প্লটে ২৫০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ৬৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১৫ বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী শীর্ষক প্রকল্পটি ১৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম চলছে। শিল্পনগরীতে ৩৭০টি প্লটে ৩৬০টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, যার মাধ্যমে ১৮০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৯৫.১০ লক্ষ টাকা।

৬.৪.১৬ বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৪২.২১ একর জমিতে বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় ১৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৯৮০.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ৭০৫৪.১৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৭৭টি প্লটে ৩৭৫টি শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে এবং ১৫২০০ লোকের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১৭ নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)

নরসিংদী জেলায় ৮৮০১.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪৭৬.০৪ লক্ষ টাকা। শিল্পনগরীতে ১৬৯টি প্লটে ১৩৫টি শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে, যার মাধ্যমে ৫৭৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১৮ মাদারীপুর শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০)

মাদারীপুর জেলা সদরে ২০ একর জমিতে শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৯৫৫.৪৭ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২০৫.৩৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৫৭টি শিল্প প্লটে ১২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৩৬০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.১৯ বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯)

প্রকল্পটি ২৮০৫৭.০৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের জমির দখল বুঝে পাওয়া গেছে। বর্তমানে মাটিভরাট কাজ চলমান। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ২৩৬২৪.৭৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৫১টি শিল্প প্লটে ৩০৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১০৬৫০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.২০ শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (২য় পর্ব) (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯)

রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলার সকল উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৭৭৫ জন শতরঞ্জি শিল্পীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২০১৯ সালের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে। শতরঞ্জি শিল্পীদের মধ্যে ২৮৫.২৮ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা এবং ৭০০ শতরঞ্জি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৫৯৪.৮৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪৮১টি (১ম পর্যায়ে ৪৫৩টি এবং ২য় পর্যায়ে ২৮টি) শিল্প ইউনিটে ২০৬.০০ লক্ষ (১ম পর্যায়ে ১৮১.০০ লক্ষ এবং ২য় পর্যায়ে ২৫.০০ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ সুদসহ ৫০.৩৭ লক্ষ (১ম পর্যায়ে ৪৮.০৭ লক্ষ এবং ২য় পর্যায়ে ২.৩০ লক্ষ) টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের ৪৫টি প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩২টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩টি চলমান আছে।

৬.৪.২১ বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯)

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় ৭৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৩৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হবে। এ পর্যন্ত ব্যয় ২৩৯১.০৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জমি বুঝে পাওয়া গেছে।

৬.৪.২২ বরিশাল শিল্পনগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ

(প্রকল্প মেয়াদ : অনুমোদিত জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯)

প্রকল্পটি ৫২২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ১২১.৭৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১১০টি শিল্প প্লটে ১১০টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৪.২৩ বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)

(প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ৩১০ একর জমিতে বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় ১৬১৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা। মোট প্লট সংখ্যা ২১৫৪টি। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ১০৩৭৭.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬.৫ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	৮টি শিল্পনগরী মেরামত ও রক্ষণাঞ্জন	(জুন-২০১৯, ডিসেম্বর-২০২০)	৭৪২৫.০০
২.	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি: কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ কর্মসূচি	(জানুয়ারি ২০১৯, ডিসেম্বর ২০২৩)	১৫০১৩.০০
৩.	চামড়া শিল্পনগরী (২য় ফেজ) প্রকল্প	(জুলাই ২০১৯, জুন ২০২২)	১৫২১২৬.০০
৪.	উত্তরাঞ্চল কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্প পার্ক, বগুড়া	(জুন ২০১৯ ডিসেম্বর ২০২১)	৩৫৪২১.০০
৫.	বিসিক খাদ্যজাত প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী ঠাকুরগাঁও	(জানুয়ারি ২০১৯, ডিসেম্বর ২০২১)	৪৩৪৫.০০
৬.	বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	২২৬০.০০
৭.	বিসিক আনারসসহ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২১)	৭৫০.০০
৮.	বিসিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বগুড়া (জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	৬৭১৮৪.০০
৯.	অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পনগরী, যশোর	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	৪০৮৫০.০০
১০.	খাদি শিল্প উন্নয়ন ও প্রসার	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	২৭৪৩.০০
১১.	আগর শিল্পের উন্নয়ন, বিসিক, মৌলভীবাজার	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪)	৮৬৮৬.০০
১২.	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এ পৃথক ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন বিষয়ে ফিজিভিলিটি স্ট্যাডি	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২)	৫০০.০০
১৩.	নীলফামারী বিসিক, শিল্পনগরী স্থাপন	(জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২০)	৪১০০.০০
১৪.	চট্টগ্রামে মনসুরাবাদে বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	(জানুয়ারি ২০১৯, ডিসেম্বর ২০২২)	১১৬৩৮.০০
১৫.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	(জানুয়ারি ২০১৯, ডিসেম্বর ২০২০)	১৫০০০.০০
১৬.	ঢাকা বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ-২ (জানুয়ারী)	(জানুয়ারি ২০১৯, জুন -২০২০)	৭৭৮৩.০০

সপ্তম অধ্যায়

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

৭.১ ঋণ কার্যক্রম

বিসিকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে বিসিক নিজস্ব ঋণ তহবিল (বিনিত) কার্যক্রম চলমান আছে। মোট ১৫ কোটি টাকা আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতির বিবরণ দেয়া হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	কর্মসূচির নাম	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত
১.	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত)	১০৭২.০০	৯৪১.১৯	৬৩৪.৮০
২.	ইউএনসিডিএফ	২২.৪৯	৬০৮.৪৫	২৫.৩৯

ক্র.	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
০১.	বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান	১৭৪৫ জন	১২২৯ জন	২৯৭৪ জন

(সূত্র: উন্নয়ন বিভাগ ও ঋণ প্রশাসন শাখা, বিসিক)



বিসিক এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও মাঠপর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

অষ্টম অধ্যায়

দেশব্যাপী মেলা আয়োজন

উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিসিক হতে প্রতিবছর বৈশাখী মেলা, জামদানি মেলা, পৌষ মেলা, বসন্ত মেলা, বিজয় মেলা, স্বাধীনতা মেলা আয়োজনসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১৩৬ টি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ক্রমপুঞ্জিত অর্জন হয়েছে ১১৫ টি।

৮.১ বিপণন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মেলা

মেলার সংখ্যা	বিষয়ভিত্তিক মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল এবং স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মেলায় বিক্রয়/প্রদর্শনের জন্য পণ্যের ধরণ	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জামদানি মেলা	শিল্পকলা একাডেমি ১৬-০৫-২০১৯ থেকে ২৫-০৫-২০১৯	২৬	জামদানি শাড়ি	২,০০,০০,০০০/-
১	জামদানি মেলা	চট্টগ্রাম ০৫-০৫-২০১৯ থেকে ১১-০৫-২০১৯	১৮	জামদানি শাড়ি	৭০,০০,০০০/-
১	বিজয় দিবস মেলা	চট্টগ্রাম, ১৬-১২-২০১৮	১৮	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্য	৫,৮০,০০০/-
১	-ঐ-	রাজশাহী, ১৬-১২-২০১৮	২৩	-ঐ-	৪,৫০,০০০/-
১	-ঐ-	খুলনা, ১৬-১২-২০১৮	২২	-ঐ-	১০,৮৬,০০০/-
১	-ঐ-	ফরিদপুর, ১৬-১২-২০১৮	১০	-ঐ-	১,০৯,৭০০/-
১	স্বাধীনতা দিবস মেলা	চট্টগ্রাম, ২৬-০৩-২০১৯	২২	-ঐ-	৬,৫০,০০০/-
১	-ঐ-	রাজশাহী, ২৬-০৩-২০১৯	২৩	-ঐ-	৫,০০,০০০/-
১	-ঐ-	খুলনা, ২৬-০৩-২০১৯	২২	-ঐ-	১২,৭৪,০০০/-
১	-ঐ-	বগুড়া, ২৬-০৩-২০১৯	১১	-ঐ-	৯,০০,০০০/-
মোট ১০ টি				মোট	৩,২৫,৪৯,৭০০/-

কথায়ঃ তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার সাতশত টাকা মাত্র



জামদানি পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন করেছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিথি জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি, মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব কে এম খালিদ এমপি, প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব তামান্না নুসরাত বুবলি, মাননীয় সংসদ সদস্য, জনাব মোঃ আবদুল হালিম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্তাক হাসান এনডিসি।

৮.২ নকশা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত মেলা

মেলার সংখ্যা	বিষয়ভিত্তিক মেলার নাম	মেলা আয়োজনের সময়কাল এবং স্থান	মেলায় স্টলের সংখ্যা	মেলায় বিক্রয়/প্রদর্শনের জন্য পণ্যের ধরণ	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	শরৎ মেলা ১৪২৫	৭-১১ অক্টোবর ২০১৮ ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী মতিঝিলস্থ বিসিক ভবন প্রাঙ্গণ	৬১	হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য	১৮,৩০,০০০/-
১	হেমন্ত মেলা ১৪২৫	১৩-১৭ জানুয়ারি ২০১৯ ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী মতিঝিলস্থ বিসিক ভবন প্রাঙ্গণ	৫৮	-ঐ-	১৬,২৪,০০০/-
১	বসন্ত মেলা ১৪২৫	১০-১৪ মার্চ ২০১৯ ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী মতিঝিলস্থ বিসিক ভবন প্রাঙ্গণ	৪৮	-ঐ-	১৫,৩৬,০০০/-
১	বৈশাখি মেলা ১৪২৬	১৪-২৩ এপ্রিল ২০১৯ দশ (১০) দিনব্যাপী মতিঝিলস্থ বিসিক ভবন প্রাঙ্গণ	২০১	-ঐ-	১,২৪,৬২,০০০/-
১	বর্ষা মেলা ১৪২৬	২৬-৩০ মে ২০১৯ ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী মতিঝিলস্থ বিসিক ভবন প্রাঙ্গণ	৫৪	-ঐ-	১৪,৫৮,০০০/-
মোট ৫ টি				মোট	১,৮৯,১০,০০০/-



জামদানি পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা ২০১৯ এর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্তাক হাসান, এনডিসি ও বিসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নবম অধ্যায়

৯.১ বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা ও কার্যক্রম পরিদর্শন ও উদ্বোধনকালে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বিসিক সংশ্লিষ্ট ৭টি প্রতিশ্রুতি ও ১৩টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

৯.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি - ৭টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. টাঙ্গাইল জেলায় শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রকল্প)	৩০-০৬-২০১২	<ul style="list-style-type: none"> ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জমির সমস্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে জমি ৭ ধারা নোটিশ জারীর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া গেছে। তিতাস গ্যাস, কারওয়ান বাজার কার্যালয় থেকে গ্যাস সংযোগের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী শীঘ্রই পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৯৫.০০ কোটি টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭.৩৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫২%।
২. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রকল্প)	১৮-০২-২০১২	<ul style="list-style-type: none"> জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জনবলের কাঠামো সংশোধনপূর্বক গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের জনবল নির্ধারণী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সন্দ্বীপ উপজেলার উপকূলীয় এলাকায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" এর আওতায় বিসিক লবণ শিল্পপার্কে জমি ২৫০০০ একর জমি বরাদ্দকরণ প্রসঙ্গে গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের জন্য ১০০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জেলা প্রশাসক হতে সম্মতি পাওয়া যায়নি।
৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা (প্রকল্প)	২৪-১১-২০১১	<ul style="list-style-type: none"> ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় ২ বছর মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৯-০৪-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এবং ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় মাটিভরাটের জন্য ০৬-০৫-২০১৯ তারিখে পুন: টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ চলছে। আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ২০%।

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪. সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে। তবে কাজে ধীরগতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গত ০৯-০৪-২০১৯ এবং ০৫-০৫-২০১৯ তারিখে দুই দফায় প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মাটিভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ চলমান আছে। চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আরও অতিরিক্ত ৩০০ কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি ৩য় সংশোধন করে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমান অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতির হার ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ২০%।
৫. মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন		<ul style="list-style-type: none"> ২০-০৩-২০১৯ তারিখে মুহুরী প্রজেক্টের ১৭০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা অবহিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিসিক চেয়ারম্যান বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হলে প্রাথমিক পরিকল্পনা জানিয়ে ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্রের স্মারক নং-০৩.৩৬.২৬৯০.০৬৯. ২৭.০০৫.১৫-২৯৬, তারিখ-৩০-০৫-২০১৯ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জানানো হয় যে, মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭০০০ একর জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে আগামী ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।
৬. বরগুনায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রকল্প)	০৬-০৫-২০১০	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের মাটি ভরাট ও প্যালাসাইটিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা, অফিস ভবন এর টেন্ডার প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের রেট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ২৪-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য ১২-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪২২.৮৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪১% ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৩৯%।
৭. ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রকল্প)	২৯-০৩-২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমির উপর শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য গত ২৪-১২-২০১৮ তারিখে ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৪-২০১৯ তারিখে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর জমির উপর প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় শিল্প সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ইতোপূর্বে প্রেরিত ডিপিপি ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে ৫০ একর জমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় আরেকটি শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য ৫০০ একর জমি চেয়ে গত ১৬-০৪-২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা - ১৩টি

বিষয়/কার্যক্রম	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬-০৯-২০১৬	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: <ul style="list-style-type: none"> জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে ৫০ একর জমির মূল্যসহ বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে প্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৩-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। <u>নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী :</u> <ul style="list-style-type: none"> নীলফামারী জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০০ একর জমি প্রাপ্তির সম্মতি পাওয়া গেছে। বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ থেকে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনে যাবেন।
২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১-০৫-২০১৬	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ডিপিপির উপর শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ০৬-১২-২০১৮ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধুপুরের পরিবর্তে মুক্তাগাছায় বিসিকের নিজস্ব জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৩-০৬-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে ইটিপিযোগ্য শিল্প ইউনিট সংখ্যা ১৩৮টি। এর মধ্যে ৮২টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. নগরায়নে মাস্টার প্লানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায়ও শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। কুমিল্লা জেলায় খাদি শিল্পের ওপর শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, দিনাজপুরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫. বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ৪৯৬টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ২২-০৫-২০১৯ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬. শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানী বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিসিক দেশি ও বিদেশি মোট ৮৮টি মেলা ও ৪টি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বিদেশে ৭টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। দেশে ৯০টি মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি ক্রেতা- বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	০৬-০৯-২০১৬	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর রাজস্ব কাঠামোর অধীন নিয়োগযোগ্য মহাব্যবস্থাপক ও সমমান (গ্রেড-৩) পদ হতে সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) পর্যায়ের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) ক্যাটাগরির ২০৯ (দুইশত নয়) টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ইতোমধ্যে গত ২৪-০৩-২০১৯ তারিখে ৯ম গ্রেডের ১২৫ জন এবং ১০ম ও ১১তম গ্রেডের ৮ জন কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। রাজস্ব খাতের ১৩-২০ তম গ্রেডের ৩৪ ক্যাটাগরির মোট ৩২৫টি পদে নিয়োগ দানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে ০৩-০৬-২০১৯ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লি: কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে শীঘ্রই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।
৮. মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।	১২-০৪-২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ৪১টি প্লটের পজিশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি এবং আউটলেন ড্রেন ব্যতীত সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আউটলেট ড্রেন নির্মাণের বরাদ্দ না থাকায় আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের অনুমতি পাওয়া গেছে। সে প্রেক্ষিতে বিআরটিসি, বুয়েট আউট-লেট ড্রেন কাম এমব্যাংকমেন্ট-রাস্তা নির্মাণ কাজের ডিজাইন ড্রইং প্রণয়নের কাজ করছে। জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে টেন্ডার আহবান করা হবে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ২৩১৫৯.০৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি)।
৯. চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোখনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ এবং সিইটিপি দ্রুত বাস্তবায়ন	১২-০৪-২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> সাতারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোখনাগার নির্মাণ কাজ কম/বেশী ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৬৯%।

বিষয়/কার্যক্রম	সিদ্ধান্ত/প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিবেদনামীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০. “বুগ্গ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২-০৫-২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৭৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,১৩৬টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭৭টি শিল্প ইউনিট মালিকানা হ্রন্দ, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/বুগ্গ অবস্থায় আছে।
১১. মোবাইলে ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াকরনের জন্য কৃষিপণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২১-০৩-২০১৭	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা পর্যায়ে ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং ৭৬টি শিল্পনগরীর কার্যক্রমভুক্ত করে উদ্যোক্তাদের কৃষিপণ্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১২. সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৬-১১-২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী-২ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে। গত ০৪-০২-২০১৯ তারিখে জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৩. চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।	০৬-১১-২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> নিরাপদ ও মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কসাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য ০২-০৪-২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

“ স্বদেশি দ্রব্য

ক্রিনে হর্ডন ধন্য ”

দশম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিসিক

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে “২০৩০ এজেন্ডা” গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে “২০৩০ এজেন্ডা” এমন একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতিদারিদ্র্যসহ সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নের কাজ করবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)” অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনে পথ নকশা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে বিসিক সরকার কর্তৃক বন্টনকৃত কার্যক্রম অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে বিসিকের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
লীড হিসেবে	৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।	১. অ্যাকাটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২০)	৯৮.৫৫%
		২. বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০)	৯৮.৪৬%
		৩. রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	৯৯.৩৬%
		৪. বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)	৯৯.৩৭%
		৫. নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)	৮.৬৬%
		৬. বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	২.৩৭%
		৭. মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	৯০.২০%

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৮. বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯)	৯১.৯৫%
	৯. বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯)	৯৮.০০%
	১০. বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১১- ডিসেম্বর ২০২০)	৯৮.৫৭%
	১১. বিসিক শিল্প নগরী, শ্রীমঙ্গল (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯)	৯৭.৬৬%
	১২. বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৮)	৪৩.৭৩%
	১৩. বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৯)	৮৭.৫৭%
	১৪. খামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	৯৭.২১%
	১৫. গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২০)	৮২.৮৩%
	১৬. বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	--
৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীকার করা।	বিনিত ঋণ কর্মসূচি	বরাদ্দকৃত ১৪৮০ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত : ১২৭০ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য: ৯৪১.১৯ লক্ষ টাকা আদায়কৃত : ৮৯৬.৩৫ লক্ষ টাকা আদায়ের হার : ৯৫%

	এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়ন সহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারা প্রসারণ ঘটতে পারে।	১. চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩-জুন ২০১৯)	৯৯.৪৩%
		২. বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২)	১০০%
		৩. বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্প নগরী (বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	৯৯.৮৩%
		৪. বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯)	৯৯.৪৩%
		৫. বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯)	৯৯.৬৪%
কো-লীড হিসেবে	৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখীতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।	১. বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯)	৯৯.২৫
		২. শতরশ্মি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯)	৯৪.০৫%
এসোসিয়েট হিসেবে	১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যে কোন ধরনের দারিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক নামিয়ে আনা	১. Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Markets (PRISM)	১০০%
		২. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৮৯.২৮%
	২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় বিকাশরুদ্ধ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।	২. সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮)	৯৬.০০%

একাদশ অধ্যায়

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিল্প সচিব এর নির্দেশনা মোতাবেক বিসিক হতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ২২-০১-২০১৯ তারিখে কর্মপরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিসিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.৮ সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৩৬)	৬৪ জেলায় বিসিক এর ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	বর্তমানে ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচি চালু আছে।	বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।
৩.১১ : তরুণ যুব সমাজ : তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৪৪)	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন	তরুণ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা লাঘব ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	তরুণ উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক প্রকল্প, বগুড়া	উত্তরাঞ্চলে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিসিক শিল্পপার্ক বগুড়া স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ৫০ একর জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন করে ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রকল্প বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।	৫০ একর জমিতে “উত্তরাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পপার্ক, বগুড়া” এর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ০৯-০১-২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হলে পিইসি সভায় ৫০ একর জায়গার পরিবর্তে বেজার নিকট হতে আরো বেশি পরিমাণ জমি নিয়ে শিল্পনগরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও	বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী ঠাকুরগাঁও স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫ একর জমির পরিবর্তে ৪০০ একর জমির উপর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ হতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	এ প্রক্রিয়ায় ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪৪.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫ একর জমি নিয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৩-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু জমির পরিমাণ ১৫ একর হতে ৫০ একর বৃদ্ধি করে প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন হতে বিসিকে ফেরত আনার জন্য বিসিক হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ২৩-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক আনারস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	বিসিক আনারস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে পেশ করতে হবে।	বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ডিপিপির উপর শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ০৬-১২-২০১৮ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধুপুরের পরিবর্তে মুক্তাগাছায় বিসিকের নিজস্ব জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৩-০৬-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	রংপুর কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, রংপুর	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	রংপুর জেলায় বিসিক মাল্টিসেক্টোরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) একর জমির মৌজা ম্যাপ, স্কেচ ম্যাপ, জমির শ্রেণি, মৌজা রেট ও জমির সম্ভাব্য মূল্যসহ বিস্তারিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, রংপুর বরাবর পত্র দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক, রংপুর কার্যালয়ের সাথে জমি প্রাপ্তির লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	জয়পুরহাট কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী প্রকল্প, জয়পুরহাট	এই প্রকল্পটির স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ হতে কমিটি করা হয়েছে।	কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ বিভাগ ও প্রকল্প বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইলটিং প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলটিং প্রজেক্টের কার্যক্রম আগামী মৌসুমে ত্রুটিমুক্তভাবে করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৮)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, ভাংগা, ফরিদপুর স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ।	প্রাথমিক জমি পরিদর্শনকালে ভাংগায় চাহিত পরিমাণ জমি না পাওয়ায় ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় ৩৫০ একর জায়গা বিসিক শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে। পরবর্তীতে ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সীগঞ্জ	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী, মুন্সীগঞ্জ স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	গত ২৭-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৪৯৫৪.৪৫ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমি অধিগ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ২৩-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১২৮২.৮৩ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের এ্যাপ্রোচ রোডের জন্য ১.৬০ একর অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	বিসিক কেমিক্যাল পল্লী প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ	৩১০ একর জমির উপর স্থাপিত বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক মুন্সিগঞ্জ প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের (আংশিক) জন্য ১০৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জমি অধিগ্রহণের জন্য যৌথ তদন্তের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইন্সটিটিউট ও শিল্পনগরী স্থাপন প্রকল্প	কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় লবণ শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গবেষণা ইন্সটিটিউট ও শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	০৯-০৭-২০১৮ তে ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপিতে উল্লিখিত ১৪২.৭১ একর জমির ক্ষতিপূরণসহ বর্তমান মূল্য জানানোর জন্য উপমহাব্যবস্থাপক, লবণ শিল্প প্রকল্প, বিসিক, কক্সবাজার বরাবর গত ০৫-০৪-২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়। তথ্য পাওয়া মাত্র ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৫৯)	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে হতে জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	গত ২৫-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে। জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদকাল। অনুমোদিত ব্যয় ৬,৪০৪.০৫ লক্ষ টাকা।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী সন্দ্বীপ প্রকল্প, চট্টগ্রাম	বিসিক শিল্পনগরী সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জনবলের কাঠামো সংশোধনপূর্বক গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯-০৬-২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের জনবল নির্ধারণী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, পিরোজপুর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দবিহীনভাবে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পুনরায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, মাগুরা স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দবিহীনভাবে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পুনরায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	বিসিক অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পনগরী প্রকল্প, যশোর	বিসিক শিল্পনগরী প্রকল্প, যশোর স্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে দ্রুত ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	গত ০১-০৭-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	চামড়া শিল্পনগরী, (২য় ফেজ), ঢাকা	চামড়া শিল্পনগরী, (২য় ফেজ), ঢাকা স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্প বিভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবে।	প্রকল্পের মেয়াদ (১ বছর) বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব গত ২১-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিসিকের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় থেকে কোয়ারি করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। শীঘ্রই আরও একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে এবং আলোচনা করে ডিপিপি সংশোধনীর কোয়ারির জবাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের এ্যাপ্রোচ রোডের কাজ শেষ এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা (২ লট), ডেন-কালভার্ট (২ লট), বাউন্ডারি ওয়াল ও ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ কাজ চলছে। ট্রি প্লান্টেশনের টেন্ডার আহবানের প্রক্রিয়া চলছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (৪র্থ পর্যায়)	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (৪র্থ পর্যায়) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের ডিপিপি সংশোধন প্রস্তুত শিল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত)	চলমান অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬০)	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	চলমান গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্পের মাটি ভরাট (আংশিক) ও বাউন্ডারি ওয়াল (গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ইটের গাথুনি পর্যন্ত) নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজগুলো ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে।
৩.১৬ : শিল্প উন্নয়ন সূত্র: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, (পৃষ্ঠা- ৬১)	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ চেয়ারম্যান, বিসিক এর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিবেন।	প্রকল্পটি বাতিলের জন্য গত ১২-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জুলাই মাস হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রথমবারের মতো সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিসিকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-খ তে দেখানো হলো।



২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোস্তাক হাসান, এনডিসি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ কার্যক্রম

১৩.১ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ক্র.	কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত পদক্ষেপ
ক.	ই-জিপি কার্যক্রম	বিসিকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ই-জিপি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ই-জিপি'র মাধ্যমে শুরু থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৮০টি কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
খ.	ই-ফাইলিং	বিসিকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আংশিক ভাবে শুরু করা হয়েছে। শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭৭৮টি বিষয় নিষ্পন্ন করা হয়েছে।
গ.	ই-রেজিস্ট্রেশন	বিসিকের বিভিন্ন কার্যক্রম ই-রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
ঘ.	ডাটা ব্যাংক (শিল্প তথ্য ও উপাত্ত)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার নিমিত্ত ডাটা ব্যাংক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। ৩টি শিল্পনগরীর তথ্য নিয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।
ঙ.	লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ	বিসিক লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
চ.	মধুর মান নিয়ন্ত্রণ	মধুর মান নিয়ন্ত্রণে বিসিকের সাভারে মধু গবেষণাগার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
ছ.	ISO অর্জনে কার্যক্রম শুরু	আগামী ৫ বছরের মধ্যে বিসিক ISO অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।
জ.	উচ্চতর ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন	বিসিকের স্কিটের মাধ্যমে কারিগরি বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
ঝ.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের কৌশলগত পরিবর্তন	বিসিকের চলমান ৩ দিন ও ৫ দিন মেয়াদী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.২ বিসিকের চ্যালেঞ্জসমূহ

- উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পপ্লট বরাদ্দকরণ;
- পরিবেশবান্ধব (ইটিপি/সিইটিপিসহ) শিল্পনগরী স্থাপন করা;
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা;
- শিল্পের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি;
- চাহিদা মারফিক শিল্পক্ষেত্রে যুগোপযোগী প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ডেডিকেটেড ইউটিলিটি সেবা প্রদান;

- বিসিকে দক্ষ-অভিজ্ঞ জনবল এবং যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি;
- উদ্যোক্তাদের চাহিদানুযায়ী শিল্প ঋণের সহায়তাকরণ;
- বিসিকের কার্যক্রমকে জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- বিসিক আইন এবং বিধি/প্রবিধানমালা সংশোধন;
- সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাস;
- বৃহৎশিল্প সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তিকরণ;
- বৃহৎশিল্প সচলকরণ;
- অনগ্রসর এলাকায় অবরাদ্দকৃত প্লট বরাদ্দকরণ;
- দেশে লবণ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অব্যাহত রাখা;
- ভোক্তা পর্যায়ে শতভাগ লবণে আয়োডিনযুক্তকরণ;
- বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ।

১৩.৩ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিব বর্ষ উদযাপনে বিসিকের কর্মপরিকল্পনা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় একটি জাতীয় মেলার আয়োজন;
- ৮টি বিভাগীয় শহরে নাসিব, চেম্বার, স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে “বিসিক শিল্প মেলার” আয়োজন;
- ৫৬টি জেলা শহরে নাসিব, চেম্বার, স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে “বিসিক শিল্প মেলার” আয়োজন।
- ঢাকার সোনারগাঁও হোটеле “শিল্পায়নে বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধুর ভাবনা” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন;
- তেজগাঁও বিসিক নতুন ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল/ভাস্কর্য স্থাপন;
- বিসিক লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;
- বিসিকের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে “শিল্পায়নে বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধুর ভাবনা” বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৩.৪ বিসিকের মহাপরিকল্পনা

- ক) শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;
- খ) পণ্য বিপণন সহায়তামূলক কার্যক্রম ;
- গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উদ্যোক্তা) ;
- ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণ) ;
- ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন
- চ) নীতিমালা, আইন, বিধি ও প্রবিধি ;
- ছ) চামড়া শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;
- জ) লবণ শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ।

১৩.৪.১ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

- ২০৩০ সাল নাগাদ ২০ হাজার একর জমিতে ৫০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃজন ;
- অনলাইন সেবা ও ওয়ান-স্টপ সেবা; - স্বল্প মেয়াদী
- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন; - স্বল্প মেয়াদী
- সাব-সেক্টর স্ট্যাডি এবং জেলা শিল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা জোরদার;-স্বল্পমেয়াদী
- সম্ভাবনাময় এলাকায় চাহিদা মাফিক শিল্প নগরী স্থাপন; দীর্ঘ মেয়াদী
- নারী উদ্যোক্তা ও মহিলাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা ; দীর্ঘ মেয়াদী

- উপজেলা পর্যায়ে বিসিকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ; দীর্ঘ মেয়াদী
- হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; - স্বল্প মেয়াদী
- শিল্পনগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন; - স্বল্প মেয়াদী
- শিল্পনগরীর উন্নয়নে মালিক সমিতিতে অন্তর্ভুক্তকরণ; - স্বল্প মেয়াদী

১৩.৪.২ পণ্য বিপণন সহায়তামূলক কার্যক্রম

- ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন; - স্বল্প মেয়াদী
- পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনে আউটলেট স্থাপন;-মধ্যম মেয়াদী
- বিপণন সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম জোরদার;-স্বল্প মেয়াদী
- ডিজাইন সংরক্ষণ, জামদানি ব্রান্ডিং; - স্বল্প মেয়াদী
- অনলাইন ভিত্তিক পণ্য বিপণনে প্রশিক্ষণ; - স্বল্প মেয়াদী
- দেশের সব জেলায় মেলার আয়োজন; - স্বল্প মেয়াদী
- আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন; - মধ্যম মেয়াদী
- নির্দিষ্ট পণ্যভিত্তিক ক্লাস্টার উন্নয়ন; - দীর্ঘ মেয়াদী
- শিল্পপণ্য বাজারজাতকরণে কর্মসূচি প্রণয়ন। - মধ্যম মেয়াদী

১৩.৪.৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন (উদ্যোক্তা)

- উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন; স্বল্প মেয়াদী
- মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ; স্বল্প মেয়াদী
- হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ; স্বল্প মেয়াদী
- ৬৪ জেলাতে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; দীর্ঘ মেয়াদী
- প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ৬ মাসে উন্নীতকরণ; স্বল্প মেয়াদী
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা;মধ্যম মেয়াদী
- স্কিটিকে শক্তিশালীকরণ ও স্কিটির আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ; মধ্যম মেয়াদী
- প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন ডাটা বেইজ প্রণয়ন ও ট্র্যাকিং; স্বল্প মেয়াদী
- অনলাইন প্লাটফর্ম /ফেইসবুক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা; স্বল্প মেয়াদী
- দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকুরির সংযোগ স্থাপন; মধ্যম মেয়াদী
- প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ ব্যবস্থাকরণ। স্বল্প মেয়াদী

১৩.৪.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণ)

- বুনিয়াদি ও মধ্যম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ; - স্বল্প মেয়াদী
- ডিজাইন ও প্রযুক্তি বিভাগের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ; - স্বল্প মেয়াদী
- বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরি; - মধ্যম মেয়াদী
- প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ; - স্বল্প মেয়াদী
- সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ; - স্বল্প মেয়াদী
- পুনর্বিন্যাসকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন; - মধ্যম মেয়াদী
- চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও বগুড়ায় স্কিটির আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন। - দীর্ঘ মেয়াদী

১৩.৪.৫ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন

- বিসিকে ২টি নতুন উইং সৃজন করে ৮টিতে উন্নীতকরণ; - স্বল্প মেয়াদী
- প্রশাসনিক ৪টি নতুন বিভাগে বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন। - দীর্ঘ মেয়াদী
- সরকারি/ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিসিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আবাসন ঋণ ব্যবস্থাকরণ। - স্বল্প মেয়াদী
- শিল্প পার্কের আয়তনের উপর ভিত্তি করে ডিজিএম/এজিএম/ডিএম পদ সৃজন। - দীর্ঘ মেয়াদী

১৩.৪.৬ নীতিমালা, আইন, বিধি ও প্রবিধি

- বিসিক আইন ১৯৫৭ সংশোধন;
- বিসিক আইন, ১৯৫৭ এর অধীনে বিধি/প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
- লবণ নীতিমালা ২০১৬ সংশোধন
- আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ সংশোধন;
- প্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১০ সংশোধন;
- বিসিক শিল্প নগরীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ গঠনের ধারা আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- বিদেশী বিনিয়োগ ও প্রণোদনা বিসিক আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৩.৪.৭ চামড়া শিল্প সংক্রান্ত

- চামড়া শিল্প উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- রাজশাহী ও চট্টগ্রামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পপার্ক স্থাপন;
- নতুন চামড়া শিল্পপার্কের জন্য আর্ন্তজাতিক মানের CETP স্থাপন;
- আর্ন্তজাতিক মানের LEATHER RESEARCH ইন্সটিটিউট স্থাপন;
- LWG সনদ অর্জন;
- শ্রমিকদের আবাসন ও স্বাস্থ্য সুবিধাসহ চামড়া শিল্পনগরী সম্প্রসারণ;
- চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নতুন চামড়া শিল্পপারকে ৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;
- চামড়া সংরক্ষণাগার স্থাপন;
- চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৩.৪.৮ লবণ শিল্প সংক্রান্ত

- বিসিকে একটি লবণ ডিভিশন গঠন;
- লবণ চাষীদের রক্ষা করতে লবণ আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ;
- লবণ চাষীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান;
- উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনে সহায়তাকরণ;
- লবণ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করা;
- ১-২ লক্ষ মে.টন লবণ মজুদের জন্য বাফার গুদাম স্থাপন;
- প্রকৃত লবণ চাষীদের মাঝে লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ।

এপিএ এর অর্জন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সাম্বল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন	২৮	[১.১] প্রজেক্ট প্রফাইল প্রণয়ন	[১.১.১] প্রণয়নকৃত প্রজেক্ট প্রফাইল	সংখ্যা	৩.০০	৪৪০	৩৮৭	৩৪৪	৩০১	২৫৮	৪৮৪	১০০%	৩.০০	
			[১.২] সাব-সেক্টর স্টাডি প্রণয়ন ও প্রকাশ	[১.২.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত সাব-সেক্টর স্টাডি	সংখ্যা	৩.০০	৪৫	৪১	৩৬	৩২	২৭	৪৬	১০০%	৩.০০	
			[১.৩] বিপণন সমীক্ষা	[১.৩.১] প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষা	সংখ্যা	৩.০০	৩৪০	৩০৬	২৭২	২৩৮	২০৪	৩৮২	১০০%	৩.০০	
			[১.৪] শিল্প ইউনিট নিবন্ধন	[১.৪.১] নিবন্ধিত শিল্প ইউনিট	সংখ্যা	৪.০০	২০০০	১৮০০	১৬০০	১৪০০	১২০০	২১০৪	১০০%	৪.০০	
			[১.৫] শিল্পপার্ক ও শিল্পনগরী স্থাপন	[১.৫.১] স্থাপিত শিল্পপার্ক ও শিল্পনগরী	হার	৩.০০	৬০%	৫৫%	৫০%	৪৫%	৪০%	৩০%	৫০%	১.৫০	
			[১.৬] পণ্যের নকশা নমুনা উন্নয়ন	[১.৬.১] উন্নয়নকৃত পণ্যের নকশা নমুনা	সংখ্যা	৩.০০	৪০০	৩৬০	৩২০	২৮০	২৪০	৪৪৪	১০০%	৩.০০	
			[১.৭] পণ্যের নকশা নমুনা বিতরণ	[১.৭.১] বিতরণকৃত পণ্যের নকশা নমুনা	সংখ্যা	৩.০০	২০০০	১৮০০	১৬০০	১৪০০	১২০০	২২৯৫	১০০%	৩.০০	
			[১.৮] কারিগরি তথ্য সংগ্রহ	[১.৮.১] সংগৃহীত কারিগরি তথ্য	সংখ্যা	২.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫২	১০০%	২.০০	
			[১.৯] কারিগরি তথ্য বিতরণ	[১.৯.১] বিতরণকৃত কারিগরি তথ্য	সংখ্যা	২.০০	৯০০	৮১০	৭২০	৬৩০	৫৪০	১০২২	১০০%	২.০০	
			[১.১০] সাব-কন্ট্রাকটিং ইউনিট তালিকাভুক্তিকরণ	[১.১০.১] তালিকা ভুক্ত সাব-কন্ট্রাকটিং ইউনিট	সংখ্যা	২.০০	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	৩২	১০০%	২.০০	
২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি	২০	[২.১] শিল্প উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	[২.১.১] চিহ্নিত শিল্প উদ্যোক্তা	সংখ্যা	৭.০০	১২৫০০	১১২৫০	১০০০০	৮৭৫০	৭৫০০	১৩৭৯৮	১০০%	৭.০০	
			[২.২] উদ্যোক্তা তৈরীতে বিসিক-এ প্রশিক্ষণ	[২.২.১] বিসিকে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা	সংখ্যা	৬.০০	৮৫০০	৮২০০	৮০০০	৭৮০০	৭৬০০	৮৬০২	১০০%	৬.০০	
			[২.৩] দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরীতে বিসিক-এ প্রশিক্ষণ	[২.৩.১] বিসিক-এ প্রশিক্ষিত শ্রমিক	সংখ্যা	৫.০০	৫৫০০	৫২০০	৪৮০০	৪৬০০	৪৪০০	৬৫৭১	১০০%	৫.০০	
			[২.৪] সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন	[২.৪.১] সংযোগ স্থাপিত সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্প	সংখ্যা	২.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫৩	১০০%	২.০০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সাফল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে					
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের বিপণনে সহায়তা	৯	[৩.১] শিল্প মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ	[৩.১.১] আয়োজিত ও অংশগ্রহণকৃত শিল্প মেলা	সংখ্যা	৮.০০	৮০	৭২	৬৪	৫৬	৪৮	৯০	১০০%	৮.০০		
			[৩.২] ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন	[৩.২.১] ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন	সংখ্যা	১.০০	৪	৪	৩	৩	২	৪	১০০%	১.০০		
৪	মধু উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সহায়তা	৮	[৪.১] বিসিকের নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রাইভেট মৌ- চাষিদের উদ্ধৃদ্ধ-করণের মাধ্যমে মধুর উৎপাদন ও পুষ্টি বৃদ্ধি	[৪.১.১] উৎপাদিত মধুর পরিমাণ	মেট্রিক টন	৮.০০	১১০০	১০০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২৬৮.৯৬	১০০%	৮.০০		
৫	লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে লবণের বাজার মূল্য স্থিতিশীলকরণ	৪	[৬.১] কৃষক পর্যায়ে লবণ উৎপাদন (প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর)	[৬.১.১] উৎপাদিত লবণের পরিমাণ	লক্ষ মেট্রিক টন	৪.০০	১৫.০০	১৩.৫০	১২.০০	১০.৫০	৯.০০	১৮.২৪	১০০%	৪.০০		
৬	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪	[৭.১] কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[৭.১.১] কর্মসংস্থান	সংখ্যা	৪.০০	৪৩০০০	৪১০০০	৪০০০০	৩৯০০০	৩৮০০০	৫৯০৬৪	১০০%	৪.০০		
৭	শিল্প পণ্যের উৎপাদন জোরদারকরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ	২	[৫.১] ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ	[৫.১.১] আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণের পরিমাণ	লক্ষ মেট্রিক টন	২.০০	৮.০০	৭.২০	৬.৪০	৫.৬০	৪.৮০	৬.৩৫	৭৯%	১.৫৮		

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সাফল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[এম.১.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০	১০০	১০০%	১	
				[এম.১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১০০	১০০%	১	
				[এম.১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	১০০	১০০%	১	
			[এম.১.২] দপ্তর/সংস্থার কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১০-০১-১৯	২৪-০১-১৯	২৮-০১-১৯	৩১-০৩-১৯	৩০-০৪-১৯	৮ জানুয়ারি ২০১৯	১০০%	১	
			[এম.১.৩] দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)সমূহের হালনাগাদ ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	০৩-০২-১৯	১১-০২-১৯	১৮-০২-১৯	২৫-০২-১৯	০৪-০৩-১৯	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১০০%	১	
				[এম.১.৩.২] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	০৮-০৪-১৯	২২-০৪-১৯	২০-০৫-১৯	১৬-০৫-১৯	৩০-০৫-১৯	চলমান	-		
			[এম.১.৪] সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেনস্ চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	৮০	১০০%	১	
				[এম.১.৪.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১-১২-১৯	১৫-০১-১৯	০৭-০২-১৯	১৭-০২-১৯	২৮-০২-১৯	চলমান	-		
			[এম.১.৫] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০	১০০	১০০%	০.৫	
			[এম.১.৬] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র জারি করা	[এম.১.৬.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০%	১	
[এম.১.৬.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১		১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০%	১				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সাফল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.২	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৯	[এম.২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.২.১.১] ত্রিপর্যায় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০%	১	
				[এম.২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫০	১০০%	১	
			[এম.২.২] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.২.২.১] স্বাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩-০২-১৯	১১-০২-১৯	১৮-০২-১৯	২৫-০২-১৯	০৪-০৩-১৯	চলমান	-		
				[এম.২.২.২] অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩-০২-১৯	১১-০২-১৯	১৮-০২-১৯	২৫-০২-১৯	০৪-০৩-১৯	চলমান	-		
			[এম.২.৩] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০%	১০০%	২	
			[এম.২.৪] অব্যবহৃত/ অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[এম.২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	৮০%	১০০%	১	
			[এম.২.৫] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[এম.২.৫.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০%	১	
			[এম.২.৬.১] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[এম.২.৬.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	১৩৩	১০০%	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সফল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[এম.৩.১] মাঠপর্যায়ে কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[এম.৩.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০-০৬-১৮	২১-০৬-১৮	২৪-০৬-১৮	-	-	২০-০৬-২০১৮	১০০%	০.৫	
			[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল	[এম.৩.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭-০১-১৯	২০-০১-১৯	২১-০১-১৯	২২-০১-১৯	২৩-০১-১৯	৩১-০১-২০১৯			
			[এম.৩.৩] মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (Feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে	[এম.৩.৩.১] ফলাবর্তক (Feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪-০১-১৯	৩১-০১-১৯	০৪-০২-১৯	০৮-০২-১৯	১১-০২-১৯	২৪-০২-২০১৯			
			[এম.৩.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৩.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	১	৬০	-	-	-	-	৬০	১০০%	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					প্রকৃত অর্জন	সাফল্যের হার	প্রাপ্ত সূচকের নম্বর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[এম.৪.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন	[এম.৪.১.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-	৪	১০০%	১	
				[এম.৪.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০%	০.৫	
				[এম.৪.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০%	০.৫	
				[এম.৪.২.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০%	০.০৫	
			[এম.৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[এম.৪.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮-১০-১৮	৩১-১০-১৮	১৫-১১-১৮	২৯-১১-১৮	০৬-১২-১৮	১৮-১০-২০১৮	১০০%	০.৫	

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মূল কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৪
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	১	১	১	১	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৮০%	২০%	২০%	২০%	২০%	৮০%	
১.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	৩০-০৮-২০১৮	৩০-০৮-২০১৮	-	১৩-০৬-২০১৯	-		
১.৪ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩০-০৯-২০১৮	৩০-০৯-২০১৮	-	-	-		
২.১ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	-	১	১	-	২	
২.২ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন অনুরূপ অন্যান্য বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণার্থী	৫০ জন	-	২৫	৩৭	-	৬২	
	প্রশিক্ষণার্থী	৫০ জন	-	২৫	৩৭	-	৬২	
৩.১ বিসিকের নিজস্ব তহবিল ঋণ কর্মসূচির নিয়মানুচার ও পরিচালন ম্যানুয়েল	ম্যানুয়েল বাস্তবায়ন	২৫-০৬-২০১৯	-	-	১৭-০২-১৯	-		
৩.২ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সকল নীতিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র সমন্বয়ে ম্যানুয়েলের খসড়া প্রণয়ন	ম্যানুয়েলের খসড়া প্রণয়ন	২৮-০৩-২০১৯	-	-	১৯-০১-২০১৯	-		
৪.১ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইকন হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	০৫-০৮-২০১৮	০৫-০৮-২০১৮	-	-	-		
৪.২ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ডিও ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার	অনলাইনে প্রশিক্ষণের সনদপ্রাপ্ত	২৫-০৬-২০১৯	-	-	-	-	২৫-০৬-২০১৯	

মূল কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৪
অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন								
৪.৩ দুদক স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে সংযুক্তকরণ এবং তা কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ	তথ্য বাতায়নে সংযোজিত ও কর্মকর্তা/কর্মচারী অবহিত	৩০-০৯-২০১৮	-	২৫-১০-১৮	-	-		
৪.৪ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	৩০-০৯-২০১৮		৩০-০৯-২০১৮				
৪.৫ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ	কর্মকর্তা কর্মচারী অবহিত	৫০	-	২৫	৩৭	-		
৪.৬ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩০-০৯-২০১৮	৩০-০৯-২০১৮	-	-	-		
৫.১ দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএমএস) এর ব্যবহার	ই-মেইল/এসএমএস ব্যবহৃত	২৫%	৫%	৫%	১০%	৫%	২৫%	
৫.২ ভিডিও/অনলাইন/টে কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার ব্যবহারসহ)	অনুষ্ঠিত কনফারেন্স	৪	-	২	১	১	৪	
৫.৩ দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার	ইউনিকোড ব্যবহার	৪০%	১০%	১০%	১০%	১০%	৪০%	
৫.৪ ই-টেন্ডার/ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে সম্পাদিত	২০%	-	-	২০%	২০%		
৫.৫ দপ্তর/সংস্থায় চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার পরিবীক্ষণকৃত	২০%	-	১০%	-	১০%		
৫.৬ সোসাল মিডিয়ার ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যা সমাধান	সমস্যা সমাধানকৃত	২০%	-	১০%	-	১০%	২০%	
৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	৩০-০৯-২০১৮	-	-	-	-	-	
৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪০%	-	-	২০%	২০%	৪০%	

মূল কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৪
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজীকৃত সেবা পরিবীক্ষণ	চালুকৃত সেবা পরিবীক্ষণ	৮০%	-	৪০%	-	৪০%	৮০%	
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা	ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণীত	৩০-০৯-২০১৮	৩০-০৯-২০১৮	-	-	-		
৭.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবন্ধ হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	৩০-১০-২০১৮	-	৩০-১০-২০১৮	-	১৫-০৬-১৯		
৭.৩ দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	৪০%	১০%	১০%	১০%	১০%		
৭.৪ দপ্তর/সংস্থার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন	পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন সম্পন্ন	২	-	-	১	-		
৭.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকরণ	৪০%	১০%	১০%	১০%	১০%		
৭.৬ গণশুনানী আয়োজন	আয়োজিত গণশুনানী	১	-	-	১	-		
৮.১ দপ্তরের সেবামূল্য/ফিস গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থের রশিদ প্রদান নিশ্চিতকরণ	প্রদর্শন	৪০%	-	২০%	২০%	-	-	