

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

www.bscic.gov.bd

২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দসহ তালিকা

আর্থিক হিসাবঃ নভেম্বর, ২০২১

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্প এলাকা, জমির পরিমাণ, প্লট সংখ্যা (সম্ভাব্য)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের		
				এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ) ও অগ্রগতির হার (%)
১	২			৩	৪	৫
০১.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২)	৭১৯২১.৪৫	সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, ৪০০.০০ একর, ৪৮৭টি	২৭৫০০.০০	১৩৫২৯.০০	১২৬৮৯.৯৬ ৪৬%
০২.	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	৮০২৫.০০	ভৈরব, কিশোরগঞ্জ ৪০.০০ একর ৯৩টি	৪৭০.০০	২৩৫.০০	২২০.০০ ৪৭%
০৩.	Poverty Reduction through Integrated & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (জিওবি ২৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য (৩০০০০.০০)	-	৩০.০০ (জিওবি)	৭.৫০	১.০০ ৩%
০৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২১)	১৭২৭০.০০	পবা, রাজশাহী ৫০.০০ একর ২৯৬ টি	৫১৪০.০০	১২৮৫.০০	২২৬৩.০৮ (বিসিক হতে ধারণকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ ব্যয় দেখানো হয়েছে) ৪৪%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্প এলাকা, জমির পরিমাণ, প্লট সংখ্যা (সম্ভাব্য)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের		
				এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ) ও অগ্রগতির হার (%)
১	২			৩	৪	৫
০৫.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	২৯৫৭৫.০০	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল ৪৯.৩৫ একর ২৩টি	১২০০.০০	২৯৪.০০	৯.৭৪ ০.৮১%
০৬.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)	৪২৮০০.০০	সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ ৫০.০০ একর ৩৭৭ টি	৫৫০.০০	৫৫.০০	৮.০৮ ১.৪৭%
০৭.	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	১২৬৫৭.০০	শিবপুর, নরসিংদী ৩০ একর, ৯৫টি	১৯১০.০০	৯৩৬.৭৫	৩৮৭.০০ ২০%
০৮.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১)	১৩৮৭০.০০	সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ ১০০ একর	২৩.০০	৫.৭৫	৪.৭৮ ২১%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্প এলাকা, জমির পরিমাণ, প্লট সংখ্যা (সম্ভাব্য)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের		
				এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ) ও অগ্রগতির হার (%)
১	২			৩	৪	৫
০৯.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৩০৯৫৯.০০	টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ ৫০.০০ একর, ৩৬১টি	১৪০০.০০	৭০০.০০	৪০২.০০ ২৯%
১০.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৯৩৬৬.০০	রাউজান, চট্টগ্রাম ৩৫.০০ একর ৬৫টি	১৩০০.০০	৬৫০.০০	৫০০.০০ ৩৮%
১১.	বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	৭১৫৪.০০	বরিশাল, ১৩১.৬১ একর ৪৭০ টি (উন্নত এলাকায় ৩৬০টি অনুন্নত এলাকায় ১১০টি)	৫০০.০০	২৫০.০০	১৪০.০০ ২৮%
১২.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	১৬১৫৭৩.০০	সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ ৩০৮.৩৩ একর ২১৫৪ টি	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৩৫০০.০০ (বিসিক হতে ধারকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ ব্যয় দেখানো হয়েছে) ১০০%

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্প এলাকা, জমির পরিমাণ, প্লট সংখ্যা (সম্ভাব্য)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের		
				এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ) ও অগ্রগতির হার (%)
১	২			৩	৪	৫
১৩.	বিসিকের ৮টি শিল্প নগরী মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১)	৭৪২৫.০০	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, খাদিয়নগর-সিলেট, বগুড়া ও সাতক্ষীরা	৫০০.০০	২৫০.০০	১৬৫.০০ ৩৩%
		মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য ৪৪৫০৮৫.৪৫ ৪১৫০৮৫.৪৫ ৩০০০০.০০		৪৩৫২৩.০০ ৪৩৫২৩.০০ -	১৯৬৯৮.০০ ১৯৬৯৮.০০	২০২৯০.৬৪ ২০২৯০.৬৪ ৪৭%