

## বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

### প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২১খ্রিঃ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের					শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার (%)	বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতির হার (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২)	৭১৯২১.৪৫	২৭৫০০.০০	১৩৫২৯.০০	১২৬৮৯.৯৬	৯৪%	৪৬%	৪২০৬৪.৯৪	৫৮%	
০২.	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	৮০২৫.০০	৪৭০.০০	২৩৫.০০	২২০.০০	৯৪%	৪৭%	৪৮৪৪.১৬	৬০%	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের					শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার (%)	বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতির হার (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০৩.	Poverty Reduction through Integrated & Sustainable Markets (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (জিওবি ২৪৯০.০০) (প্রকল্প সাহায্য ৩০০০০.০০)	৩০.০০ (জিওবি)	৭.৫০	১.০০	১৩%	৩%	২৪০০১.৩৬ (জিওবি ১৩৪.০০) (প্রকল্প সাহায্য ২৩৮৬৭.৩৬)	৭৪% (জিওবি ৫.৩৮%) (প্রকল্প সাহায্য ৮০%)	
০৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২১)	১৭২৭০.০০	৫১৪০.০০	১২৮৫.০০	২২৬৩.০৮	১০০%	৪৪%	১৩৯৮৬.০৭	৮১%	বিসিক হতে ধারকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ ব্যয় দেখানো হয়েছে। ২য়-৪র্থ কিস্তির অর্থছাড়ের জিও জারি হয়েছে।
০৫.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	২৯৫৭৫.০০	১২০০.০০	২৯৪.০০	৯.৭৪	৩%	০.৮১%	২৩২১১.০২	৭৮.৪৮%	
০৬.	বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২)	৪২৮০০.০০	৫৫০.০০	৫৫.০০	৮.০৮	১৫%	১.৪৭	২১৮৯৪.৬১	৫১%	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের					শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অবমুক্তকৃত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার (%)	বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতির হার (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০৭.	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)	১২৬৫৭.০০	১৯১০.০০	৯৩৬.৭৫	৩৮৭.০০	৪১%	২০%	৭৪৩২.৭১	৫৯%	
০৮.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী (জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১)	১৩৮৭০.০০	২৩.০০	৫.৭৫	৪.৭৮	৮৩%	২১%	৭৯৩৩.৯০	৫৭%	২য় কিস্তির অর্থছাড়ের জিও জারি হয়েছে।
০৯.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৩০৯৫৯.০০	১৪০০.০০	৭০০.০০	৪০২.০০	৫৭%	২৯%	২৬৮৫০.৫৭	৮৭%	
১০.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২)	৯৩৬৬.০০	১৩০০.০০	৬৫০.০০	৫০০.০০	৭৭%	৩৮%	৪২৫০.৭৪	৪৫%	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃসাঃ)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের					শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			এডিপি বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থ (প্রঃসাঃ)	মোট ব্যয় (প্রঃসাঃ)	অবমুক্ত অর্থের আলোকে অগ্রগতির হার (%)	বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতির হার (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১১.	বরিশাল বিসিক শিল্প নগরীর অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	৭১৫৪.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	১৪০.০০	৫৬%	২৮%	১৫৭৬.৬৩	২২%	
১২.	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	১৬১৫৭৩.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৩৫০০.০০	১০০%	১০০%	৫৯০৭৭.৩২	৩৭%	বিসিক হতে খারকৃত ২০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ ব্যয় দেখানো হয়েছে।
১৩.	বিসিকের ৮টি শিল্প নগরী মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১)	৭৪২৫.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	১৬৫.০০	৬৬%	৩৩%	৪৭৪.৫০	৬.৩৯%	
	<b>মোট</b>	<b>৪৪৫০৮৫.৪৫</b>	<b>৪৩৫২৩.০০</b>	<b>১৯৬৯৮.০০</b>	<b>২০২৯০.৬৪</b>	<b>১০০%</b>	<b>৪৭%</b>	<b>২৩৭৫৯৮.৫৩</b>	<b>৫৩%</b>	
	<b>জিওবি</b>	<b>৪১৫০৮৫.৪৫</b>	<b>৪৩৫২৩.০০</b>	<b>১৯৬৯৮.০০</b>	<b>২০২৯০.৬৪</b>	<b>১০০%</b>	<b>৪৭%</b>	<b>২১৩৭৩১.৭১</b>	<b>৫১%</b>	
	<b>প্রকল্প সাহায্য</b>	<b>৩০০০০.০০</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>২৩৮৬৭.৩৬</b>	<b>৭৯.৫৫%</b>	